

**Amt Brück  
- Der Amtsdirektor -**

**Sitzungsvorlage Mitteilung**  
Gemeinde Golzow

Eingang im Sitzungsbüro:

Beschluss-Nr.: G-30-79/25

Aktenzeichen:

Amt: Bauen

Datum: 18.03.2025

Version: 1

zu behandeln in:

öffentlicher Sitzung

nicht öffentl. Sitzung

☒

**An** (Ausschuss/Stadtverordnetenversammlung/Gemeindevertretung)

**Ortsentwicklungsausschuss,**

**Betreff:** Interimsschulgebäude - Stand der Planung

**Darstellung des Vorganges:**

Am 27.02.2025 wurde der Bauantrag für das Interimsschulgebäude der Grundschule Golzow bei der unteren Bauaufsichtsbehörde eingereicht. Die Antragsunterlagen wurden entsprechend des Entwurfs erstellt, welcher von der Gemeindevertretung ausgesucht und beschlossen wurde. Demgemäß und unter Beachtung geltender Vorschriften und Richtlinien ist die dieser Mitteilung beigefügte Genehmigungsplanung erstellt und beantragt worden. Auch das Brandschutzkonzept wurde entsprechend der Genehmigungsplanung erstellt und liegt bereits geprüft vor.

Aktuell finden die weiteren relevanten Beteiligungen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens statt und die einzelnen Zuständigkeitsbereiche haben begonnen, die Antragsunterlagen zu sichten und Stellungnahmen zu verfassen.

Im Moment werden die Leistungsverzeichnisse für die Gewerke für Erd-, Leitungs- und GaLa-Bau-Arbeiten, sowie für das Containerschulgebäude erstellt und geprüft. Die Ausschreibungen für diese Gewerke sollen in der 14. Kalenderwoche starten und der Submissionstermin ist am 30.04.2025 geplant.

Der Bauzeitenplan sieht einen Ausführungszeitraum von ca. 8 Wochen ab Anfang Juni vor. Weiterhin gibt es keine Hinweise oder neue Erkenntnisse, die ein Abweichen von der Kostenschätzung zur Haushaltsberatung vermuten lassen.

\_\_\_\_\_  
Amtsleiter / Datum

\_\_\_\_\_  
Amtsdirektor / Datum