

BZB - Neubau Kita mit Gemeindesaal Kostenverfolgung				Kostenschätzung	Prognose Annahmen	Kostenverfolgung			Beschluss
						Ansatz HH	Saal	Kita	
						4.691.500,00 €	1.107.500,00 €	3.584.000,00 €	
<b>KG</b>	<b>Bezeichnung</b>		<i>Summe KS Allgemein</i>	787.453,21 €		verwendete Mittel für Baunebenkosten			
200	Vorbereitende Maßnahmen	Herrichten & Erschließen		124.374,04 €		34.274,29 €			
700	Baunebenkosten	Planung, Gutachten, Prüfung		663.079,17 €		537.981,38 €			
<b>Summe Verwendete Mittel</b>						<b>572.255,67 €</b>	<b>103.006,02 €</b>	<b>469.249,65 €</b>	
<b>Los</b>	<b>Leistung</b>	<b>Firmen</b>	<i>Summe KS Lose</i>	3.663.445,41 €		Mittel für Bauaufträge			
BZB.001	Erweiterter Rohbau	3B Denkmalpflege&Bausanierung		714.924,92 €	+10%	726.828,09 €	174.438,74 €	552.389,35 €	
BZB.002	Gerüstbauarbeiten	Kuhn Gerüstbau GmbH Dessau		77.233,64 €		34.067,96 €	8.176,31 €	25.891,65 €	Bw-30-201/21
BZB.003	Dachkonstruktion; Zimmerer	Hecker System Holzbau		224.944,31 €	+/- 0%	126.827,51 €	52.574,24 €	74.253,27 €	
BZB.004	Dachdecker und Dachklempner	Erhard Fricke & Sohn Dachbau GmbH		194.760,05 €		234.189,89 €	50.813,67 €	166.903,95 €	Bw-30-227/22
BZB.005	Kunststofffenster und -Türen	H. Krause GmbH & Co. KG		97.048,83 €	+/- 0%	169.863,52 €	8.436,46 €	161.427,06 €	Bw-30-241/22
BZB.006	Fassadenarbeiten	SBC Fassadentechnik GmbH		169.603,01 €	+/- 0%	153.245,12 €	28.828,79 €	124.416,33 €	Bw-30-257/22
BZB.007	Innenputzarbeiten	UM.Ingenieurbau GmbH		50.422,82 €		47.790,29 €	11.860,21 €	35.930,09 €	Bw-30-248/22
BZB.008	Trockenbauarbeiten	Drei Ecken Innenausbau		193.625,51 €	+/- 0%	187.662,05 €	69.005,11 €	118.656,93 €	Bw-30-248/22
BZB.009	Estricharbeiten	Pera-Plan GmbH		105.291,44 €		61.550,37 €	14.861,32 €	46.689,06 €	Bw-30-259/22
BZB.010	Malerarbeiten	Temps GmbH		68.113,17 €		50.530,71 €	12.882,27 €	39.211,24 €	Bw-30-259/22
BZB.011	Bodenbelagsarbeiten	Schandert GmbH		48.614,30 €		59.736,96 €	14.207,55 €	46.748,53 €	Bw-30-259/22
BZB.012	Fliesenlegerarbeiten	Fliesenhandwerk Lehmann GmbH		53.138,76 €		43.025,57 €	10.770,70 €	34.519,37 €	Bw-30-259/22
BZB.013	Heizung, Lüftung, Sanitär	Beelitz Heizung und Sanitär GmbH		189.350,42 €	+ 5%	560.989,21 €	151.202,48 €	409.786,76 €	Bw-30-231/22
BZB.014	Elektroinstallation	ENG Elektro Niemege GmbH		466.056,21 €	+ 5%	485.944,91 €	129.359,35 €	356.585,57 €	Bw-30-226/22
BZB.015	Tischler / Innentüren	Hübau GmbH		189.350,42 €	+10%	109.825,10 €	28.614,74 €	81.210,36 €	Bw-30-259/22
BZB.016	Baureinigung	noch nicht vergeben		7.338,67 €	+10%				
BZB.017	Schließanlage	noch nicht vergeben		7.332,10 €	+100%				
BZB.018	Außenanlagen	Zerbe Tiefbau GmbH		511.611,87 €	+/- 0%	438.918,58 €	71.270,53 €	367.648,04 €	BW-30-281/22
BZB.019	Ausstattung/ Möblierung	noch nicht vergeben		130.000,00 €		104.031,84 €	28.826,81 €	76.079,25 €	BW-30-281/22
BZB.020	Austeilküche	noch nicht vergeben		55.000,00 €		45.404,45 €	- €	45.404,45 €	BW-30-281/22
BZB.022	Alu-Fenster und -Türen	Metallbau W. Rode GmbH & Co KG		70.244,96 €	+/- 0%	99.906,25 €	56.338,65 €	43.578,31 €	Bw-30-226/22
BZB.023	Sonnenschutz	Schandert GmbH		39.440,01 €	+/- 0%	19.657,37 €	4.928,98 €	14.728,39 €	Bw-30-226/22
<b>Summe Kostenschätzung</b>				<b>4.450.898,62 €</b>					
<b>Summe Bauaufträge</b>						<b>3.759.995,75 €</b>	<b>927.396,92 €</b>	<b>2.822.057,95 €</b>	
<b>zur Verfügung stehende Mittel</b>						<b>359.248,58 €</b>	<b>77.097,06 €</b>	<b>292.692,40 €</b>	
<i>FM-Quote</i> 20%					üspr. FM - 460.864,89 €	<b>Fördermittelübersicht</b>			
<i>Mehrkosten Prognose ggü. HH-Ansatz</i> 26.500,00 €						- 938.368,33 €	- 296.958,01 €	- 641.410,32 €	
<b>Gesamtkosten-Prognose ca.</b> 4.718.000,00 €						- 618.707,45 €	- 160.093,12 €	- 458.614,32 €	LEADER
							- 107.796,00 €		KEB-Möbel
							- 136.864,89 €	- 75.000,00 €	KEB