

Planebruch Straßenbau - Damelang Dorfstraße

Kostenverfolgung

	Pb-30-279-24	IST gerundet	IST Aufträge	Abgerechnet	offene Rechn
Baukosten	540.000,00 €	535.000,00 €	535.100,00 €	- €	535.100,00 €
Planung	50.000,00 €	61.000,00 €	61.166,62 €	33.975,14 €	27.191,48 €
Eingriff Ausgleich	7.000,00 €	7.000,00 €	6.940,00 €	- €	6.940,00 €
Archäologie	23.000,00 €		5.868,13 €	5.868,13 €	- €
Baugrund		13.000,00 €	3.099,95 €	3.099,95 €	- €
Vermessung			2.737,00 €	2.737,00 €	- €
Rechtsberatung			641,42 €	641,42 €	- €
Summe	620.000,00 €	616.000,00 €	615.553,12 €	46.321,64 €	569.231,48 €
Mehrkosten		10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
1. Nachtrag		32.000,00 €	32.109,57 €	- €	32.109,57 €
Summe NEU		658.000,00 €	657.662,69 €	46.321,64 €	611.341,05 €

HKR 31.03.2026

Bauftrag	500.000,00 €	
Planung (Rest)	16.024,86 €	
AO	5.868,13 €	
Verfügbar	58.231,87 €	
	580.124,86 €	HH 2026 geplant
	46.321,64 €	Bereits Abgerech
	626.446,50 €	Verfügbare max.
	658.000,00 €	Gesamtkosten
	- 31.553,50 €	Unterdeckung

Summe NEU	658.000,00 €	657.662,69 €
Einnahmen Zufahrten	103.000,00 €	103.345,51 €
Eigenanteil	555.000,00 €	554.317,18 €