

BZB - Neubau Kita mit Gemeindesaal				Kostenanschlag	Kostenfeststellung		
Kostenverfolgung					Budget 2022	Saal	Kita
					4.691.500,00 €	1.107.500,00 €	3.584.000,00 €
KG	Bezeichnung	Summe KA Allgemein		787.453,21 €	Mittel für Baunebenkosten		
200	Sonstige Maßnahmen: Waldumwandlung, Medienanschlüsse, Strom,...			124.374,04 €	121.478,65 €	29.154,88 €	92.323,77 €
700	Baunebenkosten	Planung, Gutachten, Prüfung, Vermesser		663.079,17 €	739.059,71 €	177.374,33 €	561.685,38 €
					860.538,36 €	206.529,21 €	654.009,15 €
Los	Leistung	Firmen	Summe KA Bauaufträge	3.776.811,73 €	Mittel für Bauleistung		
BZB.001	Erweiterter Rohbau	3B Denkmalpflege&Bausanierung		726.828,09 €	728.712,14 €	174.890,91 €	553.821,22 €
BZB.002	Gerüstbauarbeiten	Kuhn Gerüstbau GmbH Dessau		17.817,80 €	32.626,74 €	7.830,42 €	24.796,32 €
BZB.003	Dachkonstruktion; Zimmerer	Hecker System Holzbau		126.827,51 €	89.658,02 €	27.201,13 €	62.456,89 €
BZB.004	Dachdecker und Dachklempner	Erhard Fricke & Sohn Dachbau GmbH		234.189,89 €	221.851,90 €	49.249,39 €	172.602,50 €
BZB.005	Kunststofffenster und -Türen	H. Krause GmbH & Co. KG		169.863,52 €	168.551,69 €	5.074,84 €	163.476,85 €
BZB.006	Fassadenarbeiten	SBC Fassadentechnik GmbH		153.245,12 €	155.448,14 €	22.876,17 €	132.571,97 €
BZB.007	Innenputzarbeiten	UM.Ingenieurbau GmbH		48.765,61 €	47.501,74 €	13.730,23 €	34.910,76 €
BZB.008	Trockenbauarbeiten	Drei Ecken Innenausbau		184.710,16 €	197.639,55 €	64.883,89 €	132.755,66 €
BZB.009	Estricharbeiten	Pera-Plan GmbH		61.550,37 €	59.906,47 €	14.541,84 €	45.364,62 €
BZB.010	Malerarbeiten	Temps GmbH		50.530,71 €	53.920,44 €	10.367,68 €	43.530,80 €
BZB.011	Bodenbelagsarbeiten	Schandert GmbH		59.736,96 €	53.358,34 €	10.886,88 €	42.457,12 €
BZB.012	Fliesenlegerarbeiten	Fliesenhandwerk Lehmann GmbH		43.025,56 €	57.785,39 €	15.130,67 €	42.614,66 €
BZB.013	Heizung, Lüftung, Sanitär	Beelitz Heizung und Sanitär GmbH		560.675,02 €	553.135,79 €	153.939,54 €	399.196,25 €
BZB.014	Elektroinstallation	ENG Elektro Niemegk GmbH		485.944,91 €	459.084,72 €	108.820,97 €	344.295,65 €
BZB.015	Tischler / Innentüren	Hübau GmbH		109.825,10 €	117.158,19 €	25.398,04 €	91.760,16 €
BZB.016	Baureinigung	Gebäudereinigung Siewert GmbH		9.726,65 €	9.360,54 €	2.246,53 €	7.114,01 €
BZB.017	Schließanlage	SBS GmbH		20.775,25 €	19.078,49 €	4.578,84 €	14.499,66 €
BZB.018	Außenanlagen	Zerbe Tiefbau GmbH		438.918,58 €	453.067,21 €	72.954,13 €	380.113,08 €
BZB.019	Ausstattung/ Möblierung	Resch Möbelwerkstätten Ges.mBH		103.898,39 €	105.470,00 €	28.937,36 €	77.921,81 €
BZB.020	Austeilküche	Kunkel Großküchentechnik GmbH		50.392,93 €	48.730,95 €		48.730,95 €
BZB.022	Alu-Fenster und -Türen	Metallbau W. Rode GmbH & Co KG		99.906,25 €	97.779,06 €	53.449,36 €	44.329,70 €
BZB.023	Sonnenschutz	Schandert GmbH		19.657,37 €	14.361,87 €	3.319,43 €	11.042,44 €
					3.744.187,38 €	870.308,25 €	2.870.363,08 €
Gesamtkosten (inkl. PV-Anlage)					4.604.725,74 €	1.076.837,46 €	3.524.372,24 €
Fördermittelübersicht					Gesamt	Anteil Saal	Anteil Kita
				-	970.060,41 €	296.958,01 €	673.102,40 €
LEADER - Förderperiode 2014 - 2022, ELER- und Landesmittel für Leistungen innerhalb der KG 300				-	618.707,45 €	160.093,12 €	458.614,32 €
Kreiselentwicklungsbudget 2023 - Landkreis PM für die Ausstattung der Kita (KG 600) im Innen- & Außenbereich				-	107.796,00 €		107.796,00 €
Kreiselentwicklungsbudget 2020 - Landkreis PM für die Technische Gebäudeausrüstung (KG 400) des Saales				-	136.864,89 €	136.864,89 €	
Kreiselentwicklungsbudget 2019 - Landkreis PM für die Tischlerarbeiten/ Innentüren im Gebäude				-	75.000,00 €		75.000,00 €
Billigkeitsleistungen des Brandenburg-Paketes - Kommunalteil 2024 - Landesmittel für die PV-Anlage				-	31.692,08 €		31.692,08 €
Eigenanteil der Gemeinde Borkwalde					3.634.665,33 €	779.879,46 €	2.851.269,84 €