


# Amt Brück

Der Amtsdirektor

Borkheide +  
Borkwalde +  
Brück +  
Golzow +  
Linthe +  
Planebruch +



**AlSrE am 01.02.2024**

## TOP 15. Information über geplante Bauinvestitionen HH 2023 Plan/Ergebnis 2023, Überträge 2024 und Folgejahre

Aufwandskonto

**522100 allgemeine Straßenunterhaltung**, HH 2023 war 106.542,47 €, Übertrag 40.045,32 € geplant war Umrüstung Beleuchtung auf LED im Gewerbegebiet und Erneuerung sowie Instandsetzung des Abscheiders (30 Jahre alt) auch im GWG, Auswechseln der Lamellen immer sehr teuer

**54800 Unterhaltung Anschlussgleis**, HH 2023 war 76.000,00 €, Übertrag 66.165,30 €, jährliche Prüfung erfolgt, Prüfung im Mai 2023 ergab wieder eine defekte Weiche, welche gesperrt wurde, weitere Schäden Weichenanlagen (nachschieben) und an Holzschwellen (Austausch). Im Mai 2024 erfolgt neue Prüfung, danach wieder umfangreiche Reparaturarbeiten, laufende Unterhaltungen – Vandalismusschäden an Schildern und Signalen, Freischnitt der Bahntrasse und Schmierer der Weichen

**Investive Konten:**

**785200 Bushaltestellen** HH 2023 war 4.300 € - Übertrag beantragt- Vorbereitung für weitere Haltestellen, ab 2023 hätten alle Haltestellen Barrierefrei umgebaut sein müssen (Blindenleitsystem und Kasseler Borde, separate Beleuchtung), dies ist aus Kapazitäts- und Finanzgründen nicht machbar

(Hinweis: Dies trifft auf das gesamte im Amt zu!)

**785208 Stadttor** HH 2023 war 15.000 € Übertrag in 2024 9.649,32 € Vorhaben ist zur Zeit in Bearbeitung, Bauantrag am 18.12.2023 gestellt, Nachforderungen in Bearbeitung

**785213 B246 OD Gömnigk 2. BA** HH 2023 war 21.500 €, Übertrag in 2024 21.500 € Restleistungen wie Ersatzpflanzungen, Bänke und Beleuchtung e.dis (Fördermittel sind komplett gezahlt worden)

**785218 B246 OD Brück 3. BA** HH 2023 war 292.201,90 €, Übertrag in 2024 23.591,39 € Restleistungen, Ersatzpflanzungen nach Baumfällungen fehlen noch, Schlusszahlung nach Endabrechnung der Fördermittel seitens des Landesbetrieb noch offen

**785219 Baitz, Schwanebecker Weg** HH 2023 war 4.177,80 €, kein Übertrag, Geld wurde freigegeben, ist abgeschlossen

**785220 Fahrradstellanlage**, HH 2023 war 140.400 € - Übertrag komplett, es fehlen 60.000 € an Baukosten – Fördermittelbescheid aufgehoben, weil Bearbeitung aus Kapazitätsgründen nicht erfolgte

**785221 Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße**, HH 2023 war 491.931,18 €, Ausschreibung kann erst erfolgen bei Fördermittelzusage, Bauausführung sind weitere Mittel erforderlich

**785224 Beleuchtung Stromtal**, HH 2023 war 150.000 € - wurde in 2025 verschoben

**785230 Umleitungsstrecke Eisenbahnstraße**, HH 2023 war 25.000,00 €, Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen erforderlich

**42400 Kunstrasenplatz**, HH 2023 war 970.943,73 €, Übertrag 948.886,23 € inkl. Aufträge, Baugenehmigung erteilt am 10.11.2023, Fördermittel beim LSB beantragt, KSB hat 23.943,12 € Fördermittel gezahlt

Sprechzeiten:		Bankverbindungen		
Dienstag	9.00-12.00 / 13.00-18.00 Uhr	Mittelbrandenburgische Sparkasse	VR-Bank Fläming e.G.	Deutsche Kreditbank AG
Donnerstag	9.00-12.00 / 13.00-16.00 Uhr	IBAN DE52 1605 0000 3657 0744 13	IBAN DE78 1606 2008 4203 2245 01	IBAN DE66 1203 0000 1021 4307 70
Freitag	9.00-12.00 (Meldeamt)	BIC WELADED1PMB	BIC GENODEF1LUK	BIC BYLADEM1001
E-Mail: <a href="mailto:info@amt-brueck.de">info@amt-brueck.de</a> (zu verwenden i. S. d. § 2 Abs. 1 eGovG)				
Nähere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.amt-brueck.de/impressum">www.amt-brueck.de/impressum</a>				