

**Baumaßnahme: Amt Brück, Modernisierung Westfalenstraße
Gewerbegebiet Linthe**

Aktueller zeitlicher Ablauf zur Baumaßnahme

Ablauf	Termin	Zeitspanne
Baugrundgutachten	Zuarbeit steht noch aus	liegt vor 26.2.2021
Ausführungsplanung (Einarbeitung Erkenntnisse Baugrundgutachten)	fertig	
Ausschreibung	16.04.2021	
Versendung Veröffentlichungstext immer spätestens donnerstags	22.04.2021	
Submission	17.05.2021 10:00 Uhr	min. 3 Wochen nach Verschickung
Auswertung/ Vergabevorschlag	19.05.2021	2 Tage
Zuschlagserteilung	21.05.2021	
Anliegerversammlung mit Baubetrieb	-	2 Wochen nach Zuschlagserteilung
Baubeginn	14.06.2021	Beginn 3 Wochen nach Zuschlagserteilung
Bauende	max. 19.11.2021	

Bindefrist bis 31.05.2021

Aufgestellt: I.B.S. Dipl.-Ing. Claudia Mallon
Beelitz, den 2021-04-14

Der Baubeginn musste auf Grund von baugrundtechnischen Voruntersuchungen zum gefährlichen Abfall verschoben werden. Außerdem gibt es Abhängigkeiten der Bauzeiten der Bauabschnitte der Gewerbetreibenden, welche nun in den Bauablauf eingepasst wurden.

Der 3. und 4. TBA sollte nicht im Juli/ August gebaut werden, wegen der Erreichbarkeit von MC Donalds aus Richtung Autobahn.

Der 1. BA sowie der 2. BA 1. TBA, 2. TBA können ab Mitte Juni, Juli und August gebaut werden. Der 2. BA 3.TBA und 4. TBA September, Oktober bis Mitte November.