

**Amt Brück
- Der Amtsdirektor -**

Sitzungsvorlage Mitteilung
Gemeinde Golzow

Eingang im Sitzungsbüro:

Beschluss-Nr.: G-40-244/23

Aktenzeichen:

Amt: Zentrale Aufgaben, Personal,
Organisation und Brandschutz
Datum: 03.05.2023
Version: 1

zu behandeln in:

öffentlicher Sitzung

nicht öffentl. Sitzung

☒

An (Ausschuss/Stadtverordnetenversammlung/Gemeindevertretung)
Bauausschuss,

Betreff: Stand der Umsetzung „Digitalpakt 2019 bis 2024“ an der Grundschule Friedrich Eberhard von Rochow

- Darstellung des Vorganges: Die Bedarfsliste von 2019 ist überarbeitet worden und wird dem Fördermittelgeber vorgelegt, zu klären ist noch wie es mit dem Nutzungskonzept aussieht, ob man noch an separate IT-Kabinette festhalten möchte (Raum voll mit Desktop-PCs) oder ob man diesen Platz freigeben möchte, für einen flexibel einsetzbaren Raum und alles was man mit Computern machen würde, über Notebooks umsetzt
 - Erforderlich ist es für den Fördermittelgeber, dass, bevor Endgeräte - Hardware bestellt / ausgeschrieben wird, das Netzwerk steht. Dafür muss also erstmal die physische Infrastruktur geschaffen sein.
 - Für diesen Zweck wurde ausgeschrieben und gestern nach Ende der Frist bezuschlagt.
Wir stehen nun im Kontakt mit dem Dienstleister und besprechen das weitere Vorgehen.
- Dieser geht die beauftragten Themen an, begonnen wird noch in Mai mit der Ausleuchtung der Räumlichkeiten, um die Anzahl der erforderlichen WLAN-Accesspoints zu ermessen und wird voraussichtlich auch die Durchführung der Verkabelungsarbeiten im Gebäude übernehmen.
- Ziel ist es, diese Bauarbeiten hauptsächlich in die Ferienzeiten zu legen (Sommer- und Herbstferien) 2023
 - Sobald die Bauarbeiten abgeschlossen sind, dürfen weitere Netzwerkgeräte bestellt werden und das eigentliche Netzwerk über das ganze Gebäude wird aufgebaut.

- Sobald dieses Netzwerk steht, darf weitere Hardware bestellt werden, die am Ende genutzt wird (Server, erforderliches Serverzubehör, Notebooks, evtl. Computer, Drucker, Smartboard, etc)

Aktuell gehen wir davon aus, dass wir späten Ende diesen Jahres zur Beschaffung der Hardware kommen werden.

Amtsleiter / Datum

Amtdirektor / Datum