Planebruch Straßenbau - Damelang Dorfstraße Stand: 19.11.2026

Kostenverfolgung **Pb-30-279-24** **Pb-30-122-26** Konto: 785207

22.04.2024 01.06.2026

Gesamtbudget: 620.000,00 € 658.000,00 €

	Pb-30-279-24	**IST gerundet**	**IST Aufträge**	**IST Aufträge**	**Abgerechnet**	**offene Rechnung**	**Kostenschätzung**
	22.04.2024	01.04.2026	01.06.2026	01.07.2026	19.11.2026		
Baukosten	540.000,00 €	**535.000,00 €**	577.508,66 €	577.508,66 €	588.920,48 €	- €	588.920,48 €
Planung	50.000,00 €	61.000,00 €	61.166,62 €	61.166,62 €	62.373,75 €	- €	62.373,75 €
Eingriff Ausgleich	7.000,00 €	6.940,00 €	6.940,00 €	13.840,00 €	- €	13.840,00 €	13.840,00 €
Archäologie	23.000,00 €		5.868,13 €	5.868,13 €	5.868,13 €	- €	5.868,13 €
Baugrund Maschke			3.099,95 €	3.099,95 €	3.099,95 €	- €	3.099,95 €
Vermessung		13.000,00 €	2.737,00 €	2.737,00 €	2.737,00 €	- €	2.737,00 €
ENG			-	1.837,13 €	1.837,13 €	- €	1.837,13 €
Rechtsberatung			641,42 €	641,42 €	641,42 €	- €	641,42 €
Summe	**620.000,00 €**	**615.940,00 €**	**657.961,78 €**	**666.698,91 €**	**665.477,86 €**	**13.840,00 €**	**679.317,86 €**
Delta 01.04.2026 zu IST							21.317,86 €